



- обновление индикаторов проверки отчёта

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год

Субъект РФ	Кемеровская область	
Период регулирования	2024	
Тип отчёта	факт	
По состоянию на	1 января 2025 года	
Отчётный период	12 месяцев	
 Наименование ИП	Инвестиционная программа № 446 от 28.10.2021 ООО "ТК" в сфере теплоснабжения по модернизации имущественного комплекса, на территории городского округа Мыски на 2022-2024 годы	
Сроки реализации / действия ИП	Дата начала	01.01.2022
	Дата окончания	31.12.2024
Сфера(-ы) деятельности организации, в которой(-ых) реализуется ИП	ТС	
Статус ИП	продолжение ИП	
Наименование юридического лица	ООО "ТК"	
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ИНН	4205389843	
КПП	421401001	
Организационно-правовая форма	1 23 00 Общества с ограниченной ответственностью	
Наличие статуса ЕТО *	да	
Организация отрегулирована (имеет утверждённый тариф)	да	
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	нет
	Сведения о доле	0 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	частная
ИП утверждена с НДС	нет	
Мероприятия по концессионному соглашению	ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС	
Корректировка ГЭВ в связи с неисполнением ИП	нет	
Решение, которым утверждена ИП	Наименование	Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы
	Вид	постановление
	Номер	446
	Дата принятия	28.10.2021
URL-ссылка на решение и ИП	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3156e3bc-e302-4369-9444-896d4db83027	
Наличие изменений / корректировка ИП (на дату предоставления отчёта)	да	
Решение, которым вносятся изменения / корректировка в ИП	Наименование	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 446 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022-2024 годы"
	Вид	постановление
	Номер	369
	Дата принятия	19.11.2024
	URL-ссылка на решение и откорректированную ИП	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2a03ac7f-3a11-4ec3-863c-a7371f95a636
Изменения ИП	Наличие	да
	Перечень изменений	корректировка мероприятий
	URL-ссылка на обосновывающие материалы	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2a03ac7f-3a11-4ec3-863c-a7371f95a636
Контактные данные		
Ответственный за предоставление информации	ФИО	Елисеева Наталья Сергеевна
	Должность	Главный экономист
	Контактный телефон	8(38474)2-31-34
	e-mail	kuzbass-teplo@mail.ru

* ЕТО - единая теплоснабжающая организац

Дата последнего обновления реестра организаций: 31.01.2025 9:48:21
 Дата последнего обновления данных мониторингов инвестиционных программ и концессионных соглашений: 31.01.2025 10:17:27
 Дата последнего обновления обновления параметров проверки отчёта: 31.01.2025 10:14:47

Показывать настройки проверки при сохранении	✓
--	---

18



Справка о финансировании, без НДС, тыс.руб.

№ п/п	Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Статус мероприятия	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие	№ п/п	Наличие
									план	факт			

+

+

- данные по мероприятиям

№ п/п	Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Статус мероприятия	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие	№ п/п	Наличие	
									план	факт				
Всего														
×	1	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	производство тепловой энергии	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и	утверждено в ИП	1	2022		0,00	0,00	Некомбинированное производство	1	да
Добавит														
×	2	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	производство тепловой энергии	Модернизация системы автоматизации и электросилового оборудования парового котла № 6 ДКВР-20-13	утверждено в ИП	1	2023	01.11.2023	100,00	100,00	Некомбинированное производство	1	да
Добавит														
×	3	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	производство тепловой энергии	Модернизация системы автоматизации и электросилового оборудования водогрейного котла № 1 КВ-ТС-20-150П	утверждено в ИП	1	2023	29.12.2023	100,00	100,00	Некомбинированное производство	1	да
Добавит														
×	4	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	производство тепловой энергии	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и	утверждено в ИП	1	2024	26.09.2024	0,00	100,00	Некомбинированное производство	1	да
Добавит														
×	5	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты		прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому	Проектные работы и монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения,	утверждено в ИП	2	2024		5,40	5,40	Некомбинированное производство	1	да
Добавит														
×	6	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	производство тепловой энергии	Установка газоанализатора для контроля состава отходящих газов от котла №1 КВ-ТС-20-150	утверждено в ИП	1	2024	02.04.2024	0,00	100,00	Некомбинированное производство	1	да
Добавит														

[Добавить мероприятие](#)

Объект инфраструктуры									№ п/п	Источник финансирования	концессионер	Выполняется в рамках КС
Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта										
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населённый пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок и т.п.	дом, корпус, строение				
										Всего в рамках ИП		
										Всего в рамках КС		

- данные по объектам

Объект инфраструктуры									№ п/п	Источник финансирования	концессионер	Выполняется в рамках КС
Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта										
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населённый пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок и т.п.	дом, корпус, строение				
Котельная	ТИ	город Мыски	город Мыски	32728000	г Мыски	3272800001	ул.Рембазовская	2/6	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки	нет	
									2	Прибыль направляемая на инвестиции	нет	
										Добавить источник финансирования		

ь объект инфраструктуры

Котельная	ТИ	город Мыски	город Мыски	32728000	г Мыски	3272800001	ул.Рембазовская	2/6	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки	нет	
									2	Прибыль направляемая на инвестиции	нет	
										Добавить источник финансирования		

ь объект инфраструктуры

Котельная	ТИ	город Мыски	город Мыски	32728000	г Мыски	3272800001	ул.Рембазовская	2/6	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки	нет	
									2	Прибыль направляемая на инвестиции	нет	
										Добавить источник финансирования		

ь объект инфраструктуры

Котельная	ТИ	город Мыски	город Мыски	32728000	г Мыски	3272800001	Рембазовская	2/6	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки	нет	
									2	Прибыль направляемая на инвестиции	нет	
										Добавить источник финансирования		

ь объект инфраструктуры

Котельная	ТИ	город Мыски	город Мыски	32728000	г Мыски	3272800001	Рембазовская	2/6	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки	нет	
									2	Прибыль направляемая на инвестиции	нет	
										Добавить источник финансирования		

ь объект инфраструктуры

Котельная	ТИ	город Мыски	город Мыски	32728000	г Мыски	3272800001	Рембазовская	2/6	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки	нет	
									2	Прибыль направляемая на инвестиции	нет	
										Добавить источник финансирования		

ь объект инфраструктуры

Суммы финансирования включают НДС	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП	Факт за прошлые периоды		Утверждено на 2024 год	Факт по состоянию на 1 января 2025 года	Выполнение мероприятия	Результат выполнения мероприятия			Согласно плану, утвержд. реали.	
			Всего	В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации				Экономия (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)		Всего
	план	план	факт	факт	план	факт	факт	факт	факт	факт	план	

ные по КС

Суммы финансирования включают НДС	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП	Факт за прошлые периоды		Утверждено на 2024 год	Факт по состоянию на 1 января 2025 года	Выполнение мероприятия	Результат выполнения мероприятия			Согласно плану, утвержд. реали.	
			Всего	В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации				Экономия (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)		Всего
	15 985,000	10 648,000	0,000	0,000	5 337,000	5 391,716		8 398,000	-3 972,716	0,000	6 168,000	
нет	1 751,000	1 751,000	0,000	0,000	0,000	0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	1 751,000	
нет	3 576,000	3 576,000	0,000	0,000	0,000	0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	3 576,000	
нет	961,000	961,000	0,000	0,000	0,000	0,000	выполнено	961,000	0,000	0,000	0,000	
нет	1 683,000	1 683,000	0,000	0,000	0,000	0,000	выполнено	1 683,000	0,000	0,000	0,000	
нет	667,000	667,000	0,000	0,000	0,000	0,000	выполнено	667,000	0,000	0,000	0,000	
нет	1 169,000	1 169,000	0,000	0,000	0,000	0,000	выполнено	1 169,000	0,000	0,000	0,000	
нет	1 380,000	0,000	0,000	0,000	1 380,000	5 244,716	выполнено	0,000	-3 864,716	0,000	0,000	
нет	3 809,000	0,000	0,000	0,000	3 809,000	0,000	выполнено	3 809,000	0,000	0,000	0,000	
нет	306,000	306,000	0,000	0,000	0,000	0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	306,000	
нет	535,000	535,000	0,000	0,000	0,000	0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	535,000	
нет	39,000	0,000	0,000	0,000	39,000	147,000	выполнено	0,000	-108,000	0,000	0,000	
нет	109,000	0,000	0,000	0,000	109,000	0,000	выполнено	109,000	0,000	0,000	0,000	

Если мероприятие не выполнено			Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2025 года				URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)	Не реализовано, но проф
дённому на весь период зации	Согласно плану, утверждённому на 2024 год		Всего	В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)		Всего
Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	Всего	Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ						
план	план	план	факт	факт	факт	факт	факт	

Если мероприятие не выполнено			Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2025 года				URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)	Не реализовано, но проф
дённому на весь период зации	Согласно плану, утверждённому на 2024 год		Всего	В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)		Всего
Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	Всего	Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ						
план	план	план	факт	факт	факт	факт	факт	
6 168,000	0,000	0,000	5 391,716	5 391,716	0,000	0,000	0,000	
1 751,000	0,000	0,000	0,000				0,000	
3 576,000	0,000	0,000	0,000				0,000	

0,000	0,000	0,000	0,000				0,000
0,000	0,000	0,000	0,000				0,000

0,000	0,000	0,000	0,000				0,000
0,000	0,000	0,000	0,000				0,000

0,000	0,000	0,000	5 244,716	5 244,716			https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000					0,000

306,000	0,000	0,000	0,000					0,000
535,000	0,000	0,000	0,000					0,000

0,000	0,000	0,000	147,000	147,000			https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000					0,000

финансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2025 года			URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)	Отклонения (если факт превышает план)	Отклонения (если факт превышает план) за счёт:				Причины отклонений (если факт превышает план)
В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)			всего	уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)	прочих факторов	
факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	

финансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2025 года			URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)	Отклонения (если факт превышает план)	Отклонения (если факт превышает план) за счёт:				Причины отклонений (если факт превышает план)
В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)			всего	уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)	прочих факторов	
факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	
0,000	0,000	0,000		0,000	0,000				
				0,000	0,000				

				0,000	0,000				
				0,000	0,000				

				0,000	0,000				
				0,000	0,000				

				3 864,716	3 864,716			3 864,716	перераспределение источников
				0,000	0,000				

				0,000	0,000				
				0,000	0,000				

				108,000	108,000			108,000	перераспределение источников
				0,000	0,000				

URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)	Расшифровка источников возврата инвестиций	Служебный блок для удаления

URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;"> Установить значение по-умолчанию для всех источников финансирования </div>	Служебный блок для удаления

	соответствует источнику финансирования	
	соответствует источнику финансирования	

	соответствует источнику финансирования	
	соответствует источнику финансирования	

	соответствует источнику финансирования	
	соответствует источнику финансирования	

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx	соответствует источнику финансирования	
	соответствует источнику финансирования	

	соответствует источнику финансирования	
	соответствует источнику финансирования	

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx	соответствует источнику финансирования	
	соответствует источнику финансирования	



Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения за 2024 год



x

№ п/п	Цель(-и) ИП	Тип показателей	Наименование(-я) мероприятия(-й)	Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности													
				Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности									
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений				удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь				
				на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			при передаче тепловой энергии		при передаче теплоносителя		при передаче тепловой энергии		при передаче теплоносителя по тепловым сетям		
				ед.в год/км		ед.в год/Гкал/час		т.у.т./Гкал		Гкал/кв.м		тонн/кв.м		Гкал/год		тонн/год	
план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев				
1	повышение надёжности и энергетической Добавить	по организации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	3,00	5,25	5,00	4,95	16 222,00	28 303,45	27 326,00	26 651,76