Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Форма по ОКУД	Код: 0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «ТК»652840, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Мысковский, г.Мыски, ул.Рембазовская, зд. 2/6 ИНН 4205389843 КПП 421401001	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ООО «Взлет-Кузбасс» 654079, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.Кирова,14А к.3 ИНН 4217187947 КПП 421701001	по ОКПО	
Стройка: МКД по адресу: г.Мыски ул. Серафимовича,6А		
Объект: Монтаж, наладка и проектирование коммерческого узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в жилом зданиии г. Мыски Кемеровской области по адресу г.Мыски ул. Серафимовича, 6А		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер	ТК-021-04-22-ЗЦ
	дата	09 05 2022
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
15	03.10.2022

Отчетный период	
с	по
09.05.2022	31.10.2022

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Смета № 15 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0,02	490,51 374,19	116,32 2,40	9,81	7,48	2,33 0,05	31,9 0,148	0,638 0,003
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0								
2.	E16-02-005-01	0,01	352,99	67,57	3,53	2,85	0,68	24,332	0,243

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода		285,42	1,23			0,01	0,076	0,001
Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0								
3. Е16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0,01	179,17 152,45	26,72 0,97	1,79	1,52	0,27 0,01	13,188 0,06	0,132 0,001
*Вычт.ресурсы: С302-0883:[М-(3664.00=36.64*100)]* *Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0*								
Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
4. Е16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0,02	1 508,69 1 122,56	348,96 7,20	30,17	22,45	6,98 0,14	95,7 0,444	1,914 0,009
*Вычт.ресурсы: С302-1319:[М-(7719.00=77.19*100)]; С402-0006:[М-(16.25=773.60*0.021)]; С405-1601:[М-(0.06=2.56*0.0251)*								
5. С. Прайс-лист Оборудование Комплект присоединительной арматуры №2 80/32мм, компл.	2	1 570,97		3 141,94				
*Поправки: М: =7400/4.91*1.03*1.012*								
6. Е16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0,01	1 077,59 856,25	202,72 3,70	10,78	8,56	2,03 0,04	72,996 0,228	0,73 0,002
*Вычт.ресурсы: С302-1331:[М-(3961.00=39.61*100)]; С402-0006:[М-(6.19=773.60*0.008)]; С405-1601:[М-(0.02=2.56*0.0063)],*								
7. С. Прайс-лист Оборудование Комплект присоединительной арматуры №2 40/25мм, компл.	1	1 443,59		1 443,59				
*Поправки: М: =6800/4.91*1.03*1.012*								
8. Е16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0,01	565,71 457,36	80,16 2,92	5,65	4,57	0,80 0,03	39,564 0,18	0,396 0,002

*Вычт.ресурсы: С302-0883:[М-(3664.00=36.64*100)]*									
9. С. Прайс-лист Оборудование Комплект присоединительной арматуры №2 25/20мм, компл. *Поправки: М: =6700/4.91*1.03*1.012*	1	1 422,36		1 422,36					
10. Е16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0,00304	1 546,80 1 122,56	348,96 7,20	4,70	3,41	1,06 0,02	95,7 0,444	0,291 0,001
*Вычт.ресурсы: С302-1320:[М-(9917.00=99.17*100)]*									
11. С. Прайс-лист Отвод Ду100мм, шт *Поправки: М: =596/7.89*1.046*1.02*	1	80,59		80,59					
12. Е24-01-033-01 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт.	8	11,80 10,99		94,40	87,92		1,008	8,064	
13. С. Прайс-лист Кран шаровой Ду20 мм, шт *Поправки: М: =758,33/7.89*1.046*1.02*	2	102,54		205,08					
14. С. Прайс-лист Кран шаровой трехходовой Росма Ду15 мм, шт *Поправки: М: =750/7.89*1.046*1.02*	4	101,42		405,68					
15. С. Прайс-лист Кран шаровой Ду15 мм, шт *Поправки: М: =384/7.89*1.046*1.02*	2	51,93		103,86					
16. С. Прайс-лист Резьба Ду20мм, шт *Поправки: М: =27,08/7.89*1.046*1.02*	2	3,66		7,32					
17. С. Прайс-лист Резьба Ду15мм, шт	6	2,43		14,58					

*Поправки: М: =18/7.89*1.046*1.02*								
18. Ц12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0,04	1 545,32 907,22	517,87	61,81	36,29	20,71	78,48	3,139
*Вычт.ресурсы: С101-1703:[М-(46.14=15.38*3)]; С108-0081:[М-(1333.00=13.33*100)]; С301-3240:[М-(314.00=3.14*100)]; С5(*								
19. С. Прайс-лист Оборудование Штуцер под ТПС ВЗЛЕТ (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт	4							
Раздел 3. КИП И АВТОМАТИКА								
20. Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.	5	8,96 7,43		44,80	37,15		0,624	3,12
21. С. Прайс-лист Оборудование Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ 32/32/25/20+4ДТ+4ДД (в комплект входит: тепловычислитель, расходомеры - 4шт, ДТ-4шт, ДД-4шт), компл.	1	27 067,39		27 067,39				
*Поправки: М: =127500/4.91*1.03*1.012*								
22. С. Прайс-лист Оборудование Источник вторичного питания 30.24, шт	2	509,50		1 019,00				
*Поправки: М: =2400/4.91*1.03*1.012*								
23. С. Прайс-лист Оборудование Модем с блоком питания, шт	1	2 165,39		2 165,39				
*Поправки: М: =10200/4.91*1.03*1.012*								
24. С. Прайс-лист Оборудование Антенна для модема, шт	1	174,08		174,08				
*Поправки: М: =(600+220)/4.91*1.03*1.012*								

25. Ц11-02-022-03 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм, 1 шт.	3	23,44 13,00	70,32	39,00	1,236	3,708
26. С. Прайс-лист Оборудование Расходомер электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-440 ЛВ Ду 32мм (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт *Поправки: М: =0*	2					
27. С. Прайс-лист Оборудование Расходомер электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-440 ЛВ Ду25мм (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт *Поправки: М: =0*	1					
28. Ц11-02-022-02 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм, 1 шт.	1	20,91 13,00	20,91	13,00	1,236	1,236
29. С. Прайс-лист Оборудование Расходомер электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-440 ЛВ Ду 20мм (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт *Поправки: М: =0*	1					
30. Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.	8	16,04 14,72	128,32	117,76	1,236	9,888
31. С. Прайс-лист Оборудование Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС Pt500 (согласованная пара) с гильзами, (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт *Поправки: М: =0*	1					

32. С. Прайс-лист Оборудование Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС РТ500 (согласованная пара) с гильзой (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт *Поправки: М: =0*	1								
33. С. Прайс-лист Оборудование Датчик давления СДВ-И (Входит в комплект теплосчетчика Взлет ТСР СМАРТ), шт *Поправки: М: =0*	4								
34. Ц11-06-002-02 Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м	0,03	205,25 198,20		6,16	5,95		14,88		0,446
35. С. Прайс-лист Провод монтажный ПВС 2х0,75мм2, м *Поправки: М: =30/7.89*1.046*1.02*	3	4,06		12,18					
Раздел 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
36. Ц08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	89,40 33,88	52,00 4,55	89,40	33,88	52,00 4,55	2,844 0,348		2,844 0,348
37. С. Прайс-лист Шкаф для монтажа приборов ЩМП-2, шт *Поправки: М: =5770/7.89*1.046*1.02*	1	780,24		780,24					
38. Ц08-02-390-01 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м **Объем: 1,5+6**	0,075	327,79 223,43	54,47 0,19	24,59	16,76	4,09 0,01	19,548 0,012	0	1,466
39. С. Прайс-лист Короб перфорированный 20/40мм, м *Поправки: М: =320/7.89*1.046*1.02*	1,5	43,27		64,91					

40. С. Прайс-лист Угол перфорированный 30х30 мм, м	6	74,37		446,22					
*Поправки: М: =550/7.89*1.046*1.02*									
41. С. Прайс-лист DIN-рейка длиной 500мм, шт	3	11,49		34,47					
*Поправки: М: =85/7.89*1.046*1.02*									
42. Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	42,73 21,40	1,32	170,92	85,60	5,28	1,872	7,488	
43. С. Прайс-лист Выключатель автоматический 2-х полюсный ВА 47-29-2Р 16А, шт	1	73,02		73,02					
*Поправки: М: =540/7.89*1.046*1.02*									
44. С. Прайс-лист Выключатель автоматический 2-х полюсный ВА 47-29-2Р 6А, шт	1	73,02		73,02					
*Поправки: М: =540/7.89*1.046*1.02*									
45. С. Прайс-лист Выключатель автоматический 2-х полюсный ВА 47-29-2Р 3А, шт	2	73,02		146,04					
*Поправки: М: =540/7.89*1.046*1.02*									
46. Ц08-03-591-10 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая, 100 шт.	0,02	1 073,42 870,10	57,96 1,56	21,47	17,40	1,16 0,03	73,056 0,096	1,461 0,002	
47. С. Прайс-лист Розетка на Дин-рейку, шт	2	59,50		119,00					
*Поправки: М: =440/7.89*1.046*1.02*									
48. Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м	0,2	302,36 201,19	80,32	60,47	40,24	16,06	18,24	3,648	

49.	С. Прайс-лист Гофротруба ф20мм, м	20	3,38		67,60				
	*Поправки: М: =25/7.89*1.046*1.02*								
50.	Ц08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0,1	116,93 85,30	11,23 0,59	11,69	8,53	1,12 0,06	7,548 0,036	0,755 0,004
51.	С. Прайс-лист Кабель ВВГнг 3х2,5мм2, м	10	10,41		104,10				
	*Поправки: М: =77/7.89*1.046*1.02*								
52.	Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0,18	73,55 60,89	3,74 0,19	13,24	10,96	0,67 0,03	5,388 0,012	0,97 0,002
53.	С. Прайс-лист Кабель КММ 4х0,35мм2, м	18	9,74		175,32				
	*Поправки: М: =72/7.89*1.046*1.02*								
54.	Ц08-02-158-04 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4, 1 шт.	18	8,15 2,92		146,70	52,56		0,252	4,536
55.	Ц08-02-144-01 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт.	0,54	135,40 133,18		73,12	71,92		11,52	6,221
	Раздел 5. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ								
56.	Ц102-01-001-03 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10, 1 система	1	1 329,20 1 329,20		1 329,20	1 329,20		78	78
57.	Ц102-01-001-04	2	128,83		257,66	257,66		7,56	15,12

Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03, 1 канал	128,83				
. ИТОГО ПО АКТУ		42 038,59	2 312,62	115,24 4,98	156,454 0,376
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		36 433,75			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		36 433,75			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		943,92	587,00	101,09 4,68	50,926 0,357
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 18, 20, 25, 28, 30, 34; %=95 - по стр. 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 55)		524,72			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 20, 25, 28, 30, 34; %=65 - по стр. 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 55)		372,13			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 840,77			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		3 007,63	87,92		8,064
. МАТЕРИАЛОВ -		2 913,23			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 12)		114,30			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 12)		78,25			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		3 200,18			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		66,43	50,84	14,15 0,30	4,344 0,019
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 6, 8, 10)		65,47			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 6, 8, 10)		42,45			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		174,35			
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		1 586,86	1 586,86		93,12
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 56, 57)		1 031,46			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56, 57)		634,74			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		3 253,06			
. ВСЕГО ПО АКТУ		44 902,11			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 735,95			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 127,57			

Сметная стоимость материалов		3 176,98
Сметная стоимость механизмов		115,24
Оборудование ТЦ	9,744	355 010,46
Оплата труда рабочих ТЦ	28,28	65 400,89
Оплата труда механизаторов ТЦ	28,28	140,83
Стоимость механизмов ТЦ	7,56	871,21
Стоимость материалов ТЦ	7,96	25 288,76
ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		446 571,32
Накладные расходы ТЦ	28,28	49 092,67
Сметная прибыль ТЦ	28,28	31 887,68
ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП		527 551,67
НДС	20	105 510,33
ИТОГО С НДС		633 062,00

Сдал: Технический директор ООО "Взлет-Кузбасс" Л.И.Боков
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Генеральный директор ООО "ТК" М.Г.Николаева
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.